

Skúšobnú prevádzku spustia na jar

Dokončenie z 2. strany

„Stavebný dozor vydal Protokol o prevzatí prác na celé dielo k 21. augustu 2017. Od tohto dátumu plyní tzv. lehota na oznámenie väd, počas ktorej má zhotoviteľ odstraňovať chyby identifikované v preberacom konaní a ktorá by podľa zmluvy o dielo mala byť ukončená 19. novembra tohto roku. Z dôvodu neodstránenia všetkých väd v zmluvnom termíne bola naša spoločnosť nútená predĺžiť túto lehotu až do 21. decembra 2017. Po ukončení lehoty na oznámenie väd bude vydaný tzv. protokol o vyhotovení diela, ktorým bude projekt ukončený vo vzťahu k zhotoviteľovi.

Súčasne s odstraňovaním chýb prebieha zo strany vodárenskej spoločnosti príprava na kolaudačné konania. Dňa 23. novembra 2017 boli zaslané na okresné úrady v Partizánskom, Topolčanoch a Bánovciach nad Bebravou žiadosti o vydanie rozhodnutí na dočasné užívanie ČOV Partizánske, ČOV Topolčany a ČOV Bánovce nad Bebravou v skúšobnej prevádzke. Predpokladom uvedenia verejných kanalizácií do prevádzky a pripájania obyvateľov na kanalizácie je práve vydanie povolení na prevádzkovanie čistiarní odpadových vôd v skúšobnej prevádzke. Predpokladáme, že predmetné rozhodnutia na skúšobnú prevádzku ČOV by mohli byť vydané v prvom kvartáli 2018 a následne budú vydané povolenia na užívanie stokových sietí. Určite to však nebude skôr ako v apríli – máji budúceho roku. V súčasnosti naša spoločnosť pripravuje metodické usmernenie pre budúcich producentov za účelom uľahčiť a zjednodušiť proces predkladania žiadostí o pripojenie na vybudovanú verejnú kanalizáciu.

Týmto zároveň apelujeme na každého občana, ktorému naša spoločnosť vybudovala kanalizačnú prípojku a umožnila napojiť sa na verejnú kanalizáciu, aby po kolaudácii kanalizácie tak aj urobil,“ povedal Roman Čajka.

(dl)